



# INFORME MENSUAL DE AVANCES FÍSICOS

## SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

### SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES

**OBRA No.  
20190022**

**"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL (CETRAM) EN EL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA"**  
**CORTE AL 15 DE JULIO DE 2019**

INVERSIÓN Y PERIODOS DE EJECUCIÓN		PROGRAMA		OBSERVACIONES Y DIRECCIÓN RESPONSABLE	
<b>INVERSIÓN TOTAL:</b>	\$ 20,000,000.00	<b>ESTATUS:</b>	OBRA EN PROCESO	<b>OBSERVACIONES:</b>	1.-OBRA EN PROCESO 2.-TRABAJOS DE DRENAJE PLUVIAL, TUBERÍA Y REGISTROS, MUROS DE CONTENSIÓN, PASO NIVEL PEATONAL
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	10/05/2019	<b>% AVANCE FÍSICO DE OBRA:</b>	25.79 %	<b>DIRECCIÓN RESPONSABLE:</b>	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATÉGICA
<b>FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA:</b>	1/10/2019				

